



Забележки

- 1.Важи като схема па Наредба 2, чл.10, точки 11, 12, 13, 14
- 2.Изкопът се изпълнява съгласно конструктивния проект
- 3.На изхода на обекта се поставя временен пътен знак Б2 (STOP)
- 4.За всеки етаж на строежа да има 1бр. прахов пожарогасител 6кг и 1бр. водопенен пожарогасител
- 5.За района на строителната площадка за всеки 500м2 да има 1бр. прахов пожарогасител 6кг и 1бр. водопенен пожарогасител.
- 6.Даден е примерен вариант за позициониране на бетон помпа.
- 7.Стриктно да се спазва отстояние минимум 3м. между бетонпомпата и горният ръб на откоса на изкопа.
- 8.В зоните, където бетонпомпата не достига се използват улеи.

Легенда

- 1.Новострояща се подпорна стена
- 2.Временна ограда
- 3.Вход / изход строителен обект
- 4.Ел.табло касета
- 5.Противопожарно табло
- 6.Табели "ВНИМАНИЕ СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ"
- 7.Информационна табела съгласно чл.13 от Наредба №2/2004г. на МТСП и МРРБ
- 8.Бетонпомпа
- 9.Бетоновоз
- 10.Складови площи
- 11.Контейнери за строителни отпадъци
- 12.Фургон охрана на обекта
- 13.Фургон - ръководство на обекта и работници
- 14.Временна химична тоалетна и умивалня
- 15.Място за измиване на стр. машини

Легенда нови знаци:

- T 17 Внимание, строителен обект
- T 1 Забранено влизането на външни лица
- A39 Внимание! Други опасности
- Внимание, вход-изход строителен обект
- Обектова аптечка



Бетонирането ще се извършва по допълнително съгласуван график на датите на бетониране!

Строителни, бетоновите и монтажни работи в близост до откоси на изкопи се извършват след проверка от техническия ръководител за сигурността и обезопасяването им. Строителни,бетоновите и монтажни работи задължително се извършват на безопасно разстояние от горния ръб на откоса на изкопа.



възложител: ОБЩИНА гр. Добрич		съгласували:	
обект: " Аварийно възстановяване на подпорна стена , находяща се м/у гаражни клетки към бл. 26 в Ж.К. " Дружба III" гр. Добрич		КОНСТРУКЦИИ	
		инж.П.Русев	
чертеж: СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН и схема при бетонови и монтажни работи			
		част: ПБ3	М 1:200
Проектант:	инж.Б.Русева	фаза:ТП	1/2 2022г.